



Zápis z jednání

PROJEKT:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM – ROZVODY A NOVOSTAVBA OBJEKTU CENTRÁLY
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:	16. schůzka k projektu
PŘÍTOMNI:	Projektový tým: Ing. Jaroslav Junek, Mgr. Anna Šturmová, Michal Severa, DiS., Ing. Pavel Dočkal, Bc. Pavlína Křivková, Mgr. Petra Foukalová
DATUM:	04/05/2016

OBSAH JEDNÁNÍ

- Byl podepsán zápis z 15. schůzky, jednání vedl Ing. Junek
- Hlavním předmětem jednání bylo informovat členy týmu o průběhu a aktuálním stavu akce PP ve FNOL
- Přítomní byli informováni o následujících záležitostech:
 - budova centrály je hotová, zasypává se – uvnitř hotová ocelová konstrukce
 - kolektory vyčištěny
 - celková stavba bude dokončena do konce října 2016, v SoD dokončení 31. 12. 2016 (2 měsíce na „oživení“, zprovoznění zaslání vzorků z jakýchkoliv dvou stanic PP ve FNOL)
 - majetkové zařazení PP – 2 inventární čísla, tj. stavba a technologie zvlášť, při zahájení zkušebního provozu musí být zařazeno
 - proběhlo 1. jednání s děkanem LF UPOL o napojení 5. a 6. NP TÚ (rozšíření PP), propojení potrubí FNOL a TÚ na vlastní náklady UPOL
 - k dnešnímu dni vyfakturováno 38, 9 mil Kč vč. DPH
 - hl. změny: 1) stěhování ambulance a laboratoří HOK do „P“ – na PP potřeba cca 5 mil. Kč navíc
 - 2) NTMC – 1 stanice, v souvislosti se začleněním do stavby probíhá komunikace OK PLANu s PROFITERMem
 - 3) nová 2. IK – bude osazena stará budova 2. IK, do nové budovy se přemístí pouze daná stanice
 - 4) rozšíření PP na TÚ – FNOL se dotýká v souvislosti s nutnou aktualizací přílohy smlouvy o služebnosti mezi FNOL a UPOL; definitivní podoba PD od LT Projektu bude známa až na konci srpna 2016;
Pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene je nutnou přílohou geometrický plán – tento obdrží od Investičního úseku Mgr. Šturmová, jakmile bude k dispozici, a to k doložení UPOL k výzvě rektora z 21. 12. 2015. Investiční úsek dále Mgr. Šturmové dodá podklady pro aktualizaci Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 19. 11. 2014, a to v průběhu týdne 9.-13. 5. 2016, ta následně obratem po konzultaci aktualizace uvedené smlouvy s právním oddělením UPOL pošle všem členům týmu návrh administrace aktualizace smlouvy akceptovatelný jak ze strany FNOL, tak UPOL.
- VZ na vícepráce – JŘBÚ na dodávku
- Úkoly:
 - rozšíření VZ o laboratoře HOK na „P“
 - aktualizace vztahu s LF UPOL
 - aktivizace implementačního týmu PP
- Další setkání je naplánováno na polovinu června 2016

Zapsala: Foukalová



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLMOUC

Podpisy:

Ing. Jaroslav Junek

Ing. Miroslav Kvapil

Martin Řezník

Bc. Andrea Drobiličová






Mgr. Anna Šturmová

Michal Severa, DiS.

Ing. Pavel Dočkal

Bc. Pavlína Křivková

Mgr. Petra Foukalová


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....