





OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov a.s., IČ: 25527380		
Investor:	Fakultní nemocnice Olomouc	Datum:	23.2.2024
Název akce: Zateplení ubytoven a dětské kliniky – samostatná dílčí část III – objekt YA			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	-		
na výkresy:	Výkresy elektroinstalace a stavebních řezů		
na rozpočtové podklady:	Soupisy s výkazy výměr elektroinstalace a zateplení		
na jinou část smlouvy:	-		
Předmět změny: Rozsah díla se rozšiřuje o následující práce, včetně souvisejících méně-prací.			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none">• Zhotovitel umístí elektroinstalační rozvody od vnitřního osvětlení do žlabů doplněných zhotovitelem jiné stavební zakázky. Důvodem změny je využití doplněných žlabů a podhledů. Zhotovitel tedy provede svítidla do podhledů a provede kabelové rozvody do doplněných žlabů namísto jejich provedení pod omítky do drážek.• Zhotovitel provede svítidla dle změny projektu vnitřního osvětlení v návaznosti na doplnění podhledů, která zahrnuje také opravu rozporu popisů u jednotlivých pozičních čísel svítidel v položkových soupisech oproti výkresům, včetně doplnění 9ks čidel řízení osvětlení.• Zhotovitel neprovede plechové lemování a výměnu střešního žlabu K/6 k odvádění dešťových vod, ukončení zateplení fasády v místě střechy provede dle přiloženého výkresu detailu, včetně doplnění separační vrstvy povlakového pásu mezi střešní krytinu a žlab. Důvodem změny je podrobný průzkum stávajícího stavu střešních součástí a navazující střešní římsy, který projektant provedl při odkrytí těchto částí z fasádního lešení.• Navýšení počtu ptačích budek na základě pokynu ornitologického dozoru.• V souladu s pokynem autorského dozoru součástí díla nejsou desky PIR v rámci podlahy lodžii a fólie v rámci podlahy půdy, součástí díla je zateplení stěn schodiště na půdě deskami MW tl.50mm.• V důsledku výše popsanych změn se nemění termín dokončení a předání díla			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Stanovisko projektanta stavby: <i>Souhlasím</i>  M & B eProjece s.r.o. Cechova 106/2a, 750 02 Přerov IČ: 29453968 DIČ: CZ29453968			
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>SOUHLASÍM</i>  FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC® Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Odbor investic			
Příloha: výkresy osvětlení a stavebního řezu v místě střešní římsy, soupisy s výkazem výměr osvětlení a zateplení			